

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Гомельского облисполкома

\_\_\_\_\_ Д.М.Рутковский  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Добрушского райисполкома

\_\_\_\_\_ Е.В.Силина  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение Добрушского РИК

\_\_\_\_\_ 2020г.  
(в редакции Решения Добрушского районного исполнительного комитета  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г. № \_\_\_\_

**Текущий график  
капитального ремонта(замены) лифтов жилищного фонда 2020 года  
по Добрушскому району**

Приложение 3

№ п/п	Наименование объекта	Всего, шт	Ввод в текущем году, шт.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования 2020 года, руб.			
				начало	окончание	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	стоимость работ на 2020 год бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Замена лифта в жилом доме №34 по ул.Пролетарская в г.Добруш"4 подъезд	1	1	мар.20	апр.20	61259,00	54974,57	1559,57	53415,00	0	53415,00	0
2	Замена лифта в жилом доме №7 по ул.Советская в г.Добруш" 2 подъезд	1	1	апр.20	май.20	61259,00	54346,55	1281,55	53065,00	0	53065,00	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>122518,00</b>	<b>109321,12</b>		<b>106480,00</b>		<b>106480,00</b>	
Разработка проектной документации												
	<b>ИТОГО</b>								<b>0</b>		<b>0</b>	
Затраты заказчика												
	<b>Итого по КУП "Добрушский коммунальник"</b>					<b>122518,00</b>	<b>109321,12</b>		<b>106480,00</b>		<b>106480,00</b>	

Генеральный директор  
КУП "Добрушский коммунальник"

Е.В.Смягликова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
ГО ЖКХ Гомельской области

О.В.Спиридонов